Додаток 11
до Вимог щодо утримання
та експлуатації захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

сховища, протирадіаційного укриття № 72752
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

12.03.2024 року **Гусятин**
(назва населеного пункту)

Голова робочої групи — заступник Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів **В. З. Гудь;**

Заступник голови робочої групи — начальник відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці **О. Я. Шлюсар**

Секретар робочої групи — фахівець відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці **І.М. Сень**

Члени робочої групи — провідний Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, майор служби цивільного захисту **М.Є. Демків**

спеціаліст І категорії відділу освіти, сім`ї, молоді і спорту Гусятинської селищної ради **Б.В. Чорній**

фахівець відділу військового обліку, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці **В.А. Пенюта**

ДПО, відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції **І. М. Трисирука**

у присутності коменданта, Савуляк Галини Михайлівни
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 72752, розташованого за адресою:
смт Гусятин, вул.. Незалежності , 5, Чортківський р-н,Тернопільська обл..
державної, ~~комунальної~~, ~~приватної~~ форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Міністерству освіти і науки України в особі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
(найменування власника:

для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання,

комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

Міністерству освіти і науки України в особі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди ВСП "Гусятинський фаховий коледж"
(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди ПРУ № 72752
група протирадіаційного укриття-1
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 310 осіб, загальною площею 198,3 кв. м
вбудовано в будівлю (3 поверхи), підвальне приміщення
(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний стан не визначався
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як

3. Стан входів і аварійних виходів 1-вхід, 1-аварійний, входи не захаращені,
(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захарашено,

захищені від атмосферних опадів
захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях,

не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**

типилові фільтри (ФЯР)** _____
(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі,

_____
герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність,

_____
змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

ерметичні клапани (ГК)** _____
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

_____
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

лапани надмірного тиску (КНТ)** _____
(наявність, кількість, справність, пронумеровано

_____
згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

рилад для виміру підпору повітря** _____
(наявність, стан (працює / не працює))

истема регенерації повітря** _____
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

ільтри (ФГ-70)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно,

_____
не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

егенеративні патрони (РП-100)** _____
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано

_____
правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

. Стан системи водопостачання централізоване, бутильоване вода
(централізоване водопостачання або інше джерело)

апірна арматура _____
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

_____
нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

аявність покажчиків руху води немає
(є, немає)

знапірні та напірні баки для питної води не передбачені

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність,

чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

2 крани для води

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках

відсутні

(дата, результати)

водопровідні труби не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) _____

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні, вихід для населення

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників),

стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість,

герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено,

опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),

терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура _____

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів

і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)
(для неканалізованих захисних споруд) ємності для нечистот
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення не передбачено
(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів

та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,

наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення справна, наявна
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,

пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних

кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб

електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення
(наявність гучномовців, радіоточки,

стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання відсутнє
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

зовнішніми ознаками _____
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда

_____
затоплена або підтоплена грунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної

_____
організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації _____
не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів відсутні
труби систем пожежогасіння відсутні
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння споруда укомплектована
(споруду укомплектовано

згідно з нормами засобів пожежогасіння
згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні _____
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні
(термометра, гігрометра (психрометра),

_____
приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**,

_____
приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди
55%
(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди немає
опис обладнання та майна відсутній
схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення

журнал перевірки стану захисної споруди відсутній
план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації відсутнє
план приведення захисної споруди у готовність _____
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання _____
правила користування вимірювальними приладами відсутнє
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** _____
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** _____
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** _____
порядок провітрювання захисної споруди наявний
інструкція з протипожежної безпеки наявна
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень відсутні
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) відсутня
каналізації відсутня
водопостачання відсутня
електропостачання наявне
опалення (теплопостачання) відсутнє
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів _____
журнал перевірки стану готовності захисної споруди _____
інструкція з використання засобів індивідуального захисту _____
порядок перевірки сховища на герметичність** _____
довідка про перевірку сховища на герметичність** _____
правила поведінки у захисній споруді наявні
список особового складу формування з обслуговування споруди відсутній
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди немає
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням немає

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди немає

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди наявні

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС _____
(чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання _____

(наявність, кількість, марка або шифр,

_____

зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки,

_____

гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність

_____

написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС _____

(цілі, справні, обслуговуються)

_____

стан противибухових пристроїв _____

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість,

_____

пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** _____

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі,

_____

герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) _____

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,

_____

пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) _____

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,

_____

промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній _____

наявність піддонів під витратними паливними баками _____

стан маслопроводів _____

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС _____

_____

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС _____

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп _____

_____

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС _____

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС _____

Інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС _____

інструкція з обслуговування ДЕС _____
журнал обліку роботи ДЕС _____
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС _____
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату _____
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС _____
інформація щодо працездатності ДЕС: _____
ДЕС розконсервовано _____ (дата) ДЕС законсервовано _____ (дата)

перевірка працездатності ДЕС _____
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям

_____
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)

_____

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 12.03.2024 (дата) р ~~сховище~~ (протирадіаційне укриття) № 72875 (непотрібне закреслити)
оцінюється як обмежено готове до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

_____
(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації,

_____
доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**,

_____
розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням
- Провести косметичний ремонт приміщення захисної споруди;
- Привести до відповідності та наявності документацію захисної споруди;
- Провести технічне обслуговування системи;
- Встановити вказівники руху маршруту до укриття та інформаційні таблички щодо експлуатації;
- Повідомити вашу організацію та райвно ДСНС та передачу відомостей з 19.20 до 8:00 щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 09.04.2018 року № 579.

_____

_____

_____

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди*** _____

_____

(визначення нового балансоутримувача, організація передання до комунальної або державної власності,

_____

обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції,

_____

реставрації захисної споруди,використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*

(число, місяць, рік)

_____

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації,

_____

органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з поданням _____

(перелік необхідних документів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

З актом ознайомлений*

Керівник балансоутримувача
захисної споруди цивільного захисту
(уповноважена ним особа)
12 березня 2024 року

Савуляк Г.М.

В.З. Гуде
О.Я. Шлюсар
І.М. Сень
М.І. Демків
В.В. Чорній
В.І. Пенюта
І.М. Трисмуний

* Заповнюється у разі складання акта під час здійснення щодо балансоутримувача державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.

** Тільки для сховищ.

*** Складається під час підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди.